

Số: /BC-SKHĐT

Trà Vinh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 16 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL ngày 31/10/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 346/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Trên cơ sở Tờ trình số 230/TTr-SVHTTDL ngày 01/11/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si và các tài liệu liên quan được cung cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si từ ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến ngày 03 tháng 11 năm 2023 và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án:

a) Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si.

b) Tổng mức đầu tư: 17.000.000.000 đồng (*Mười bảy tỷ đồng*).

* Giá trị dự toán xây dựng công trình theo Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL ngày 31/10/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh là 17.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	13.947.660.983	đồng;
- Chi phí QLDA	:	420.585.899	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.197.756.310	đồng;
- Chi phí khác	:	286.482.305	đồng;
- Chi phí dự phòng	:	1.147.514.503	đồng.

c) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

d) Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

đ) Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2025 (năm 2021, 2022 chuẩn bị đầu tư).

e) Địa điểm xây dựng: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

g) Quy mô dự án: Theo khoản 4 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 346/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 1.105.969.717 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.225.186.631 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 14.471.398.236 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 197.445.416 đồng;

e) Tổng giá trị các phần công việc: 17.000.000.000 đồng;

f) Tổng mức đầu tư của dự án: 17.000.000.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định:

Tổ chức thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư, cách thức làm việc là theo

nhóm (giao nhiệm vụ Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản thẩm định).

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	<p>Quyết định phê duyệt dự án:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si;- Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 16 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh khoản 18 Điều 1 Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;- Quyết định số 346/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si;- Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL ngày 31/10/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 346/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh	X	
2	<p><i>Văn bản phê duyệt nguồn vốn cho dự án:</i></p> <p>Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự</p>	X	

	toán ngân sách nhà nước năm 2023		
3	<i>Các văn bản pháp lý liên quan</i>		

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu đảm bảo tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và tổng dự toán được duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 400/QĐ-SVHTTDL ngày 31/10/2023 ngày 31/10/2023 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh .

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Các gói thầu thuộc phần công việc đã thực hiện được chủ đầu tư trình duyệt KHLCNT theo quy định.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo dự toán được phê duyệt.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo dự toán được phê duyệt.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	Tên gói thầu:		
1	<i>Gói thầu số 05:</i> Thi công xây dựng công trình	X	
	<i>Gói thầu số 06:</i> Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng.	X	
	<i>Gói thầu số 07:</i> Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT thi công xây dựng	X	
	<i>Gói thầu số 08:</i> Bảo hiểm xây dựng công trình	X	
	<i>Gói thầu số 09:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	X	
2	Giá gói thầu:		
	<i>Gói thầu số 05:</i> 13.947.660.983 đồng.	X	

	<i>Gói thầu số 06: 57.818.221 đồng.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: 13.947.660 đồng.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 08: 11.364.761 đồng.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 09: 440.606.611 đồng.</i>	x	
3	<i>Nguồn vốn:</i>		
	<i>Gói thầu số 05: Ngân sách tỉnh.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Ngân sách tỉnh.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: Ngân sách tỉnh.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 08: Ngân sách tỉnh.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 09: Ngân sách tỉnh.</i>	x	
4	<i>Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:</i>		
	<i>Gói thầu số 05: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); một giai đoạn, một túi hồ sơ.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Chỉ định thầu.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: Chỉ định thầu.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 08: Chỉ định thầu.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 09: Chỉ định thầu.</i>	x	
5	<i>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:</i>		
	<i>Gói thầu số 05: Quý IV năm 2023.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Quý IV năm 2023.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: Quý IV năm 2023.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Quý IV năm 2023.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Quý IV năm 2023.</i>	x	
6	<i>Loại hợp đồng:</i>		
	<i>Gói thầu số 05: Hợp đồng trọn gói.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: Hợp đồng trọn gói.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: Hợp đồng trọn gói.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 08: Hợp đồng trọn gói.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 09: Hợp đồng trọn gói.</i>	x	
7	<i>Thời gian thực hiện hợp đồng:</i>		
	<i>Gói thầu số 05: 500 ngày.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 06: 90 ngày.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 07: 90 ngày.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 08: 500 ngày.</i>	x	
	<i>Gói thầu số 09: 500 ngày.</i>	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp theo Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu dịch vụ tư vấn, phi tư vấn có

giá trị < 500 triệu đồng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Gói thầu xây lắp có giá trị > 10 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng); một giai đoạn, một túi hồ sơ phù hợp theo quy định.

- Về nguồn vốn: Dự án sử dụng Ngân sách tỉnh. Năm 2023, dự án được bố trí 05 tỷ đồng tại Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu với nguồn vốn bố trí cơ bản phù hợp theo tiến độ thực hiện gói thầu.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 17.000.000.000 đồng phù hợp với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản thống nhất trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư kèm theo.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử chùa Ba Si.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở VH TT & DL;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, ĐTXDCB.L.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hồng Ngọc Hưng